

Bilan des entretiens Sentiers - 2010

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2010	Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	Février	1474-S043	Débroussaillage / Fauchage		300	Réalisé	5/02/2010	3	1	nettoyage du sentier 43 à Ways (3h).
2010	Février	1488-C074, 081, 089,	Débroussaillage / Fauchage		200	Réalisé	5/02/2010	24	2	Choix des circuits (dont les 20 km passant par Bousval C6, S81, S74, S89, C26), participation au balisage et débalisage complet (3 jours) de la marche ADEPS du SIG le 07.02.10 (1104 participants):
2010	Février	1475-S110	Réaction à l'enquête publique. Déplacement sentier 110 à Baisy-Thy		0	Réalisé	8/02/2010	8	2	
2010	Février	1488	Démarches avec M. Corne (GR) pour une rando-boucle à Bousval		0	Réalisé	10/02/2010	1	1	
2010	Février	xxxx	Démarches avec la Ville d'Ottignies pour liaisons vers Limoges		0	Réalisé	25/02/2010	1	1	
2010	Mars	1488-S089	Déronçage		100	Réalisé	6/03/2010	2	1	Nettoyage de déchets (deux sacs poubelles payants remplis!) + arrachage de ronces + aplanir l'assiette du sentier (06.03.10, 2h)
2010	Mars	xxxx	Rencontre avec mr Corne (GR)		0	Réalisé	15/03/2010	1	1	
2010	Mars	1488-C021	Déronçage		50	Réalisé	21/03/2010	1	1	Entretien Baty du Pont Spilet
2010	Mars	1488	Avec le garde du bois Goffaux		0	Réalisé	31/03/2010	1	2	RV avec le garde au sentier n° 75 pour repérer les tombelles . Je prendrai N chez elle. Depuis peu de temps, il est chasseur au bois Goffaux Il est garde à Baisy-Thy.
2010	Mars	1488-S068	H.V. se renseigne sur la procédure pour la suppression du sentier N°68.		0		2/04/2010	1	1	Ce sentier doit être maintenu dans la perspective d'une minipromenade en boucle, d'une liaison piétonne au futur lotissement et acces pleine de jeu ? Appui en ce sens auprès de la CCSECE
2010	Avril	1488-S088, S089	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	16/04/2010	1,5	1	90 minutes, tonte pour le Sentier Finet (88) et tonte + dégagement de ronces à la main + nettoyage (un demi-sac de déchets) pour le Sentier des marais du moulin (89);
2010	Mars	1488-S038	Déronçage		50	Réalisé	22/04/2010	1	1	J'ai nettoyé les ronces obstruant le sentier n° 38 (côté Ferrières) le long d'une haute clôture.Du Roundup a été pulvérisé car le riverain laisse les ronces de sa propriété sans entretien.

Bilan des entretiens Sentiers - 2010

2010	Avril	1488-C025	Déronçage		20	Réalisé	22/04/2010	0,33	1	Chemin n° 25 côté ruelle Laloux. La trace de passage est bien visible. Peu de ronces. Entretien 15 min, 20 m.
2010	Mai	1488-S088, S089	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	25/05/2010	0,83	1	25 mai, tonte, 50 minutes pour les 2 sentiers
2010	Mai	1488-S046-02	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	28/05/2010	0,25	1	Passages obstrués par hautes herbes, orties, chardons, etc. Passage à la grosse tondeuse.
2010	Mai	1488-S055-01	Débroussaillage / Fauchage		70	Réalisé	28/05/2010	0,5	1	Passages obstrués par hautes herbes, orties, chardons, etc. Passage à la grosse tondeuse.
2010	Mai	1488-S061-01	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	28/05/2010	0,5	1	Passages obstrués par hautes herbes, orties, chardons, etc. Passage à la grosse tondeuse.
2010	Juin	1475-S026	Curage des canaux		50	Réalisé	11/06/2010	6	1	Curage des différents chenaux qui s'écoulent des sources, et du chenal principal dans la partie basse près de la Cala. (3 fois 2 h sur 50 m du chemin Bruyère Delvigne.)
2010	Juin	1488-S044	Courrier de Rappel à la Commune		-	Réalisé	12/06/2010	1	1	Sentier 44 à Bousval, il avait été demandé, il y a longtemps, en Commission d'aménager le caniveau en bordure de la rue Bois des Conins. Pourriez-vous m'indiquer si cette demande a été finalement introduite et acceptée auprès du Conseil communal?
2010	Juin	1488-S059	Berces du Caucasse		20	Réalisé	19/06/2010	0,15	2	Les berces du Caucase à l'entrée du sentier ont été sectionnées à la bêche (2 personnes x 15 minutes x 20 mètres).
2010	Juin	1475-S102	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	19/06/2010	1	2	Dégagement du passage dans un champ cultivé et au portillon d'une haie. 2 personnes x 1 heure x 100 mètres en préparation de la promenade des Amis de Bousval du 20.06.2010 (promenade du Tombois).
2010	Juin	1488-S089	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	25/06/2010	0,33	2	Débroussaillage des renouées du japon et des ronces en préparation du chantier programmé (voir ci-dessous).
2010	juin	1488-S081, S089, S075	Débroussaillage / Fauchage		400	Réalisé	26/06/2010	1,08	4	N et N ont travaillé pendant 40 minutes chacun(e), et moi j'ai mis 1h30. Nous avons arraché et coupé des ronces et orties. J'ai coupé quelques branches qui étaient trop basses. J'ai aussi tondu (aussi sur les parties si bien préparées par la débroussailleuse cfr supra). J'ai laissé les renoués du Japon sur place (je les laisse sécher avant de les transporter).
2010	Juillet	1488-S046-03 &04	Débroussaillage / Fauchage		70	Réalisé	7/07/2010	4,5	1	Le passage était devenu étroit en raison des rejets de ronces et du versage des fougères aigle. Une personne durant 4h30 (fougères, ronces, orties).

Bilan des entretiens Sentiers - 2010

2010	Juillet	1488-S046-03	Berces du Caucasse (signalé à la commune)	50	Réalisé	9/07/2010	?	1	Les berces proches du sentier 46 côté Pierre d'Aye ont été sectionnées à la base par la Commune. Il n'y a plus de hampe florale près du sentier. Les nombreuses plantes de première année (sans fleur) ont été éliminées. Mais un peu plus loin, l'important "champ de berces en fleurs" est toujours là!
2010	Juillet	1488-S046-02&081	Fauchage	200	Réalisé	9/07/2010	?	3	Fauchage des herbes envahissant le sentier, par le service de la ville de Genappe avant la marche des deux abbayes, suite à la demande de N auprès de M.Janssens; le service a fauché également le S055.
2010	Juillet	1488-S089	Débroussaillage / Fauchage	50	Réalisé	14/07/2010	1,25	1	Enlèvement des ronces, orties, renouées.
2010	Juillet	1488-S089	Bûcheronnage d'un arbre tombé	5	Réalisé	17/07/2010	1	1	Une branche lourde et un arbre sont tombés sur le sentier des marais du moulin (no. 89). Ce matin, j'ai constaté que l'arbre rend maintenant le passage impossible. Je couperai quelques branches de l'arbre ce weekend pour faciliter le passage de façon provisoire, mais une intervention de la Commune me semble nécessaire.
2010	Juillet	1488-xxxx	Inventaire des balises des circuits de promenade des Amis de Bousval	-	Réalisé	19/07/2010	????	2	Vous trouverez ci-joint la liste des balises par promenade avec les observations en rouge sur les remplacements / réparations / ajouts / suppressions que j'ai pu répertorier sur base de nos notes.
2010	juillet	1488-S074	Bûcheronnage	150	réalisé	fin juillet	2	1	Suite à la tempête du 14 juillet, une dizaine d'arbre se sont couchés sur le sentier entre le mur du château et le second pont sur la Dyle.
2010	Aôut	1488-C036-001	Bûcheronnage	30	Réalisé	20/08/2010	0,75	2	Branches infranchissables tombées lors de la tempête du 14-07-10. Après aval du garde N et N ont dégagé un passage "d'homme". (20 août, 45 min, 2 pers. sur 30 m). Remerciements d'un promeneur flamand avec photos visibles sur le site AdB.
2010	Aôut	1488-S089	Débroussaillage / Fauchage	50	Réalisé	20/08/2010	1	1	Tonte, coupe de rejets de ronces
2010	Septembre	1488-S052	Courriel à la commune	-	Réalisé	18/08/2010	1	1	Envoi d'un courrier demandant l'autorisation de placer une signalistaion à l'entrée du sentier 52.
2010	Août	148-S074	Débroussaillage / Fauchage	150	réalisé	fin août	1	1	Tonte pour dégager le passage sur une largeur d'une personne
2010	Septembre	1488-S081	Débroussaillage / Fauchage	50	Réalisé	18/09/2010	0,5	1	Coupe de rejets de ronces
2010	Septembre	1488-S052	Signalisation	-	Réalisé	???	3	1	Réalisation de deux pancartes de signalisation en bois avec lettres gravées pour le sentier 52; Fourniture des planches et piquets: N

Bilan des entretiens Sentiers - 2010

2010	Octobre	1488-S089 & 081	Débroussaillage / Fauchage	100	Réalisé	2/10/2010	2	1	Tonte
2010	Octobre	1488-xxxx	Inventaires et cartographie des balises	-	Réalisé	19/10/2010	2	2	Tableaux des balises par promenade et par zones. + carte générale de Bouvsal avec implantation des balises
2010	Novembre	1488-S059-01	Inventaire des points noirs et plantes invasives	-	Réalisé	21/10/2010	1	2	Recontre avec le riverain. Il s'occupera d'ôter les nombreux embâcles sur le Cala et des branches et troncs sur le sentier. D'après lui, le collecteur passera sur le sentier qui sera recouvert de stabilisé. A Suivre!
2010	Décembre	1488-S052	Courriel de rappela la Commune pour placement d'une signalisation au sentier 52	-	Réalisé		0,5	1	N a reçu une lettre du 26.10.10 du service urbanisme (décision du Collège du 6.10.10) l'autorisant à placer une pancarte de signalisation à l'entrée du sentier. La Commune a averti le riverain. Deux pancartes sont prêtes (+ deux piquets, hauteur hors sol 1.70m)
2010			Total 1 er semestre	1810	m			12,5	Hommes.jours
			Total 2ème semestre	905	m			3,3	Hommes.jours
			Total année 2010	2715	m			15,8	Hommes.jours
Remarques:									
	En 2010, le groupe sentiers a également consacré beaucoup de temps à la ré-édition du guide des promenades et à l'organisation des promenades								
	Les huit promenades du guide ont fait l'objet d'une reconnaissance complète afin de vérifier la description de l'itinéraire, localiser les balises								
	et noter leur état. Réalisation au printemps 2010 Nbre d'heures: 3h par promenade Participants: GR, MPH, CGW								
	Le nouveau guide se vend bien et les promenades commentées rencontrent toujours un certain succès.								

Bilan des entretiens Sentiers - 2009

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2009	Janvier	1488-S046-05	Débroussaillage / Fauchage	passage	0	Réalisé	3/01/2009	1	4	
2009	Janvier	1488-S046-05	Débroussaillage / Fauchage	Passage	0	Réalisé	4/01/2009	1	8	N et N accompagnés de 6 personnes ont été interpellés par le remplaçant du garde qui préparait la chasse du lendemain
2009	Janvier	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces	30	Réalisé	10/01/2009	2	1	(1x2h) avant la promenade du 11 janvier.
2009	Février	1488-S044-01	Canalisation des écoulements	La commune a fait réaliser le curage du fossé.	0	Réalisé				L'entrepreneur a déversé les boues sur le sentier et il n'est plus possible de traverser le fossé. Envoi d'un courrier à Aude Roland et à info@genappe.be. Accusé de réception a été reçu.
2009	Février	1488-S046-04			0	Réalisé		8	2	Préparation d'un dossier pour localisation du tracé officiel sur le terrain en vue de présentation au propriétaire usurpateur.
2009	Février	1488-S046-05			0	Réalisé	28/02/2009	1	2	Rencontre avec le garde-Chasse. Accord pour le balisage du tracé.
2009	Mars	1488-S052-01	réponse à enquête publique pour la construction d'une piscine; avis préliminaire pour déplacement du sentier		0	Réalisé	4/03/2009	1	1	N participe à la réunion de la commission Chemins, sentiers et érosion et cours d'eau: dossier concernant l'enquête publique pour demande de permis de construction d'une piscine (déplacement éventuel du sentier 52)
2009	Mars	1488-S075-01	Réponse à l'enquête publique du lotissement Rue du château		0	Réalisé	5/03/2009	1	4	Clôture d'enquête concernant le projet de lotissement le long du sentier n°75
2009	Mars	1488-S046-05	Débroussaillage / Fauchage		0	Réalisé	16/03/2009	2	2	Reconnaissance du tracé sur le terrain entre le chemin des Français et l'extrémité de la prairie derrière le château.
2009	Mars	1488-C032-03	Elimination des ronces sur le talus		6	Réalisé	21/03/2009	2	2	Arrachage de ronces sur le talus et passage sur le tronçon cultivé.
2009	Mars	1488-S067-01		Passage	0	Réalisé	21/03/2009	0,5	3	Sentier des petites Fosses n° 67: passage en contrebas du chemin privé et à travers champ.
2009	Mars	1488-S063-01	Entretien du balisage		200	Réalisé	21/03/2009	2	1	Retraçage de l'assiette du sentier à travers les cultures. La trace est bien visible car piétinement de jeunes pousses de céréales. Jusqu'au Sclage: moins visible

Bilan des entretiens Sentiers - 2009

2009	Mars	1488-S044-01			0	Réalisé	4/03/2009	1	1	N participe à la CCS:suivi du sentier 44: L'option d'une passerelle ne convient pas. La possibilité de longer le fossé jusqu'à la drève des Etangs sera examinée sur le terrain par A. Roland et P. Géruzet. Au 15 mai, toujours pas d'aménagement correctif
2009	Mars	1488-S052-01	Enquête publique pour projet de piscine rue du Wanroux,		0	Réalisé	24/02/2009	1	1	N participe à la réunion de clôture d'enquête publique et émet des réserves sur le projet de déplacement du sentier en bord de marais
2009	Avril	1488-C025-01		Passage	0	Réalisé	6/04/2009			Passage d'un groupe Les UDA de LLN (guidé par N, habitant l'avenue du Bosquet)
2009	Avril	1488-S046-04		Passage	0	Réalisé	29/04/2009	1	2	Rencontre avec usurpateur du S46
2009	Mai	1488-S046-05	Débroussaillage / Fauchage		0	Réalisé	11/05/2009		11	Pour passage d'un groupe de marcheurs du Lothier
2009	Mai	1488-S049-02		Passage	0	Réalisé	11/05/2009		11	Passage d'un groupe de marcheurs du Lothier
2009	Mai	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		80	Réalisé	15/05/2009	0,5	1	Premier passage à la tondeuse. (deuxième prévu en juin)
2009	Mai	1488-S046-05		Courrier	0	Réalisé	15/05/2009	1	2	Rédaction et dépôt d'un courrier au château de Pallandt pour expliquer notre point de vue suite à un appel téléphonique de protestation au président des Amis de Bousval le 12.05.09.
2009	Mai	1488-S046-05	Signalisation	Passage		Réalisé	7 & 8/05/2009	2	2	Balisage à la peinture du sentier entre le C016 et S049 (sauf aux deux entrées).
2009	Juin	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		70	Réalisé	6/06/2009	2	5	Rencontre d'un ancien horlogé qui y promène régulièrement son chien.
2009	Juin	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		200	Réalisé	6/06/2009	4	1	
2009	Juin	1488-S063-01	Signalisation		170	Réalisé	24/06/2009	1	2	Le marquage à la peinture n'est pas terminé (passer avec la peinture verte pour mettre le N° sur le carré blanc). Lors de divers passages, N s'est informé auprès du riverain
2009	Juin	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		200	Réalisé	30/06/2009	2	1	
2009	Juillet	1474-C031-01	Débroussaillage / Fauchage		300	Réalisé	25/07/2009	2,5	2	Préparation de la promenade AdB 26-07-09: sentier n° 31 à Ways, fauchage manuel d'orties (300m) - 2,5 heures, le 23 et 25 juillet 09
2009	Juillet	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage+ signalisation		25	Réalisé	27/07/2009	1	3	Signalisation (premier passage à la peinture blanche et entretien du chemin n° 25 à Bousval, 1 heure, 3 personnes le 27 juillet 09
2009	Juillet	1488-S046-2	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	27/07/2009	2,25	1	Le contour du terrain de "V" est dégagé. Il y avait beaucoup d'herbes, orties, chardons, etc.Travail fait en deux fois, total 2h15. Premier passage avec débroussailleuse portable à fil, 2e passage avec grosse tondeuse. Au bas de la descente, avant la prairie, dégagement de branches d'arbres.

Bilan des entretiens Sentiers - 2009

2009	Aût	1488-I018-01	Taille des haies riveraines	15	Réalisé	28/07/2009	0,25	1	
2009	Aût	1488-C024-02		100	Réalisé	11/08/2009	2,5	1	N a coupé les ronces et orties au sécateur
2009	Aût	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage	200	Réalisé	30/06/2009	1	1	
2009	Septembre	1488-S088-01	Débroussaillage / Fauchage	100	Réalisé		1	1	Travaux aux sentiers n° 88 et 89
2009	Septembre	1488-S061-01	Débroussaillage / Fauchage	50	Réalisé		1	1	Au sentier n° 61 (1h),
2009	Septembre	1475-C026-XX	Débroussaillage / Fauchage		Réalisé		3	1	Au chemin Bruyère Delvigne (3h)
2009	Octobre	1488-I016-01	Débroussaillage / Fauchage		Réalisé		1	1	A l'innommé entre Bruyère Delvigne et le ch. des Français (1h, début octobre).
2009	Novembre	1475-S112-xx	Abattage+ débroussaillage	50	Réalisé	28/11/2009	2	7	Tronçonnage des arbres obstruant la rampe d'accès au Pré-Ravel. Agression verbale de la riveraine usurpatrice.
2009	Décembre								
2009			Total 1 er semestre	956	m			10,1	Hommes.jours
			Total 2ème semestre	890	m			4,5	Hommes.jours
NC	Non communiqué								
			Total année 2009	1846	m			14,6	Hommes.jours
Remarques:									
	Le groupe sentiers a consacré beaucoup de temps à la réalisation des fiches de promenades, à l'organisation des promenades commentées (voir annexe) et à la future ré-édition du guide des promenades. Ceci afin de promouvoir l'utilisation des chemins et sentiers oubliés.								
	Les promenades commentées rencontrent toujours un certain succès.								

Bilan des entretiens de Sentiers - Bousval - 2008

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2008	Janvier	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	5/01/2008	2	4	Déronçage du sentier 81 (4 personnes; 2H - le long de la clôture du champ)
2008	Janvier	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage		25	Réalisé	26/01/2008	1,75	1	A la scie le chemin 25 (26 janvier, 1h45).
2008	Février	1488-C024-02	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	3/02/2008	2,25	1	N a travaillé au sécateur sur le chemin 24 (3 février, 2h15); La rencontre avec 5 quads s'est bien passée.
2008	Février	1488-S046-02	Débroussaillage / Fauchage		60	Réalisé	12/02/2008	1,25	3	Sciage à la main d'une grosse branche cassée + dégagement des ronces + mise à l'horizontal du sol par bêchage, élargissement des parties étroites à coté de la pente abrupte
2008	Février	1488-C032-04	Débroussaillage / Fauchage		25	Réalisé	8/02/2008	0,5	1	Rencontre avec 3 quads
2008	Mars	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		16	Réalisé	21/03/2008	1,5	2	J'ai fait une grande partie du travail avec une houe. Le reste avec un petit sécateur et un grand sécateur. J'ai arraché les racines plus récentes à la main.
2008	Mars	1488-S075-01	Débroussaillage / Fauchage		200	Réalisé	3/03/2008	1,5	1	Travail réalisé au sécateur à main
2008	Avril	1488-S046-03	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	10/04/2008	0,5	3	Les grosses branches mises de travers l'année dernière (solution "de fortune") ont l'air de tenir mais il en faudrait plus. Essai à faire: on dispose toujours de blocs de béton chez N. On pourrait en placer quelques uns pour supporter les planches.
2008	Avril	1488-S046-04	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	10/04/2008	1	3	Prendre le sentier 46-3 dans les deux sens prête parfois à confusion pour les promeneurs sans connaissance. Il faut donc "quelque chose", quoi dans le contexte actuel de vandalisme de certains "anti-sentiers"?
2008	Avril	1488-C025-01	Taille des haies riveraines		25	Réalisé	5/04/2008	1,5	3	P4051302.JPG (853,7 Ko), P4051298.JPG (958,0 Ko)
2008	Avril	1488-C006-02	Abattage / Bûcheronnage		2	Réalisé	5/04/2008	0,5	7	P4051313.JPG (870,6 Ko), P4051305.JPG (799,0 Ko), P4051312.JPG (866,5 Ko)
2008	Mai	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	24/05/2008	3	1	Le 24 mai j'ai débroussaillé le Sentier de Rochemont (aussi appelé le Sentier de Saint Hubert dans l'atlas ? - no. 81) : orties, herbe, et même des ronces qui repoussaient déjà après le nettoyage il y a 2 ou 3 mois).

Bilan des entretiens de Sentiers - Bousval - 2008

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2008	Mai	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	20/05/2008	0,33	1	J'ai aussi coupé des branches qui empêchaient le passage sur le Sentier des Marais du Moulin (no. 89, le long de la Dyle). Outils : cisailles à haie et ébrancheur. Durée : 20 minutes. Date : 20 mai 2008. Ce sentier reste accessible.
2008	Mai	1488-S088-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	24/05/2008	2	2	N et N ont nettoyé le sentier 88.
2008	Juin	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	7/06/2008	2,5	1	N a également débroussaillé le sentier 89 (2h30) et a demandé au riverain côté rue de la Forge (n°25) de tailler sa haie
2008	Juin	1488-C034-02	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé		2	2	N et N ont dégagés le chemin n°34 (Alfer). Il reste un tiers de la longueur à faire...
Total 1er semestre					903	m			6,2	Hommes.jours

Bilan des entretiens de Sentiers - Bousval - 2008

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2008	Juillet	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		25	Réalisé	5/07/2008	1	1	Le riverain a fini par tailler la moitié de sa haie, prétendant que le reste ne lui appartient pas. N a donc taillé ce reste jusqu'à l'entrée de la partie boisée. N ramasse régulièrement les canettes laissées par un groupe de jeunes.
2008	Juillet	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage		225	Réalisé	26/07/2008	1,16	4	Sentier 81 : débroussaillage des orties : (26/07 ; 1h10, 225 m) P7260520.JPG (1177,6 Ko), P7260519.JPG (1504,8 Ko)
2008	Juillet	1488-S044-01	Abattage / Bûcheronnage		1	Réalisé	29/07/2008	0,5	2	Sentier 44 : (29/07 ; N et N ont dégagé le tronc de chêne, ½ heure, 1 m) P7291671.JPG
2008	Juillet	1488-S046-02	Débroussaillage / Fauchage		60	Réalisé	NC	1	1	S46-2 : N. a dégagé le tronçon « V. ». (date?)
2008	Juillet	1488-S046-03	Ré-empierrement		10	Réalisé	NC	1	1	S46.3: les palettes, déplacées par les cyclistes, ont été remplacées en partie;
2008	Juillet	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	26/07/2008	0,66	1	S89 : N a taillé les ronces et orties (1 personne, 2 x 20 min, 100 m). Les jeunes continuent de s'y réunir et laissent toujours leurs canettes.
2008	Août	1488-S046-04	Débroussaillage / Fauchage		40	Réalisé	17/08/2008	1	2	S46-4 : N et N ont dégagé le passage (ronces) en bordure de la prairie (2 personnes, 1h, 40 m).
2008	Août	1488-C034-02	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	NC	1	3	
2008	Septembre	1488-S046-03	Abattage / Bûcheronnage		1	Réalisé	3/09/2008	1	3	Le tronc d'arbre obstruant la rivière a été enlevé.
2008	Septembre	1488-S046-03	Abattage / Bûcheronnage		1	Réalisé	20/09/2008	1	2	S46-3 et S52: deux troncs couchés tronçonnés.
2008	Septembre	1488-S052-01	Abattage / Bûcheronnage		1	Réalisé	20/09/2008	1	2	S46-3 et S52: deux troncs couchés tronçonnés .
2008	Octobre	1488-S088-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	4/10/2008	1	2	S88: entretien
2008	Octobre	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage		50	Réalisé	4/10/2008	1	2	S89: entretien et déchets
2008	Octobre	1488-S044-01	Abattage / Bûcheronnage		1	Réalisé	30/10/2008	0,5	2	Le tronçonnage du chêne en travers du S44 (sentier du Bois de la Grange) a été fait.
2008	Novembre	1488-S046-03	Ré-empierrement	Zone marécageuse impraticable	10	Réalisé	11/11/2008	2	2	Les rondins ont été recouverts de treillis anti-dérapant et mis en place au S46/3 (sentier de Couture St Germain)
2008	Novembre	1488-I019-01	Débroussaillage / Fauchage			Réalisé	29/11/2008	0,5	2	

Bilan des entretiens de Sentiers - Bousval - 2008

Année	Mois	IDTronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2008	Décembre	1488-S089-01	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces	110	Réalisé	6/12/2008	2	3	Les ronces ont été dégagées des 2 côtés de la clôture .(S089_20081206_avant et S089_20081206_après.)
2008	Décembre	1488-S075-01	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces	100	Réalisé	6/12/2008	2,5	3	Les ronces ont été dégagées. On a découvert 3 néfliers.
2008	Décembre	1488-S052-01	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces	60	Réalisé	12/12/2008	3	2	N et N
Total 2ème semestre					945	m			6,7	Hommes.jours
NC	Non communiqué									
Total année 2008					1848	m			12,9	Hommes.jours

Remarques:

1.8 km de travaux réalisés en 2008 sur Bousval (contre 2.6 km en 2006 et 5,5 km en 2007).

En contre-partie, le groupe a largement et activement participé aux travaux d'inventaires et de dégagements sur le **pré-RAVeL**.

Ce dernier a mobilisé **bénévolement l'équivalent d'1 temps plein durant 3 mois** pour réaliser les inventaires et la cartographie PICVerts.

+ participation à la journée "Rendez-vous sur les sentiers" de IEW,

+ nettoyage de la Dyle à Ways (3 heures),

+ nettoyage des sentiers Bruyère de Glabais (5 heures) et n° 43 à Ways (2h30).

Que tous ces bénévoles en soient ici remerciés !

O. Gerin

Coordinateur de l'antenne locale "Bousval"

Liste des travaux réalisés en 2007

Année	Mois	ID Tronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2007	Janvier	1488-S044-1	Abattage / Bûcheronnage	2 arbres (diam 20 et 15 cm) se trouvent encore sur le tracé du sentier	5	Réalisé	25/01/2007	0,75	2	Les troncs ont été mis sur le coté du sentier
2007	Janvier	1488-S046-3	Réparation d'infrastructures	Réparation du pont en billes de chemin de fer (démolition probable par les chasseurs)	2	Réalisé	25/01/2007	0,5	2	Le pont est remis en état (pose sur les berges).La police est passée pendant le travail et ne nous a consacré qu'un regard indifférent.
2007	Janvier	1488-S067-1	Abattage / Bûcheronnage	Dégagement des arbrisseaux et bois morts	60	Réalisé	26/01/2007	0,33	2	On a laissé les arbres coupés dans les propriétés riveraines
2007	Janvier	CSE-S102	Débroussaillage / Fauchage	Dégagement des ronces et branchages d'entrave	300	Réalisé	26/01/2007	1	3	Ramassage des canettes à l'entrée du sentier
2007	Février	1475-S103-1	Abattage / Bûcheronnage	Dégagement des arbres déracinés et des ronces / orties	200	Réalisé	10/02/2007	2,5	15	Interpellation d'un riverain rénovant un bâtiment à proximité immédiate du 110. Proposition de déplacement officiel pour qu'il soit tranquille...
2007	Mars	1475-I016-1	Abattage / Bûcheronnage	Des rondins gênent le passage	3	Réalisé	11/03/2007	0,5	2	Quelqu'un était déjà passé dégager entretemps !!! Il restait 1 tronc
2007	Avril	1488-C021-2	Débroussaillage / Fauchage	Arrachage des ronces	200	Réalisé	16/04/2007	1,5	1	J'ai dû faire un tas; quand il sera sec, j'irai "sauter" dessus de manière à le réduire en miettes.
2007	Avril	CSE-C102-1	Débroussaillage / Fauchage	Débroussaillage des ronces	100	Réalisé	17/04/2007	1	2	Sur CSE (S102, Bois de Noirhat) , nous avons travailler au moins une heure à deux sur le haut.
2007	Mars	CSE-C102-1	Débroussaillage / Fauchage	Arrachage des ronces	50	Réalisé	15/03/2007	1,5	2	La première partie a été déroncée par N et N (1H30?) en mars.
2007	Avril	1488-S065-1	Evacuation de déchets	Ramassage des déchets	60	Réalisé	18/03/2007	0,5	1	
2007	Avril	1488-C011-1	Evacuation de déchets	Ramassage des déchets	300	Réalisé	19/03/2007	0,5	2	1/2 sac bleu de déchets
2007	Avril	1488-C004-2	Evacuation de déchets	Ramassage des déchets	300	Réalisé	21/03/2007	2	1	De part et d'autre du tunnel de la RN25: côté sud, sur la ligne droite le long de la RN25 et côté nord: ouest au bas de l'arche jusqu'au sentier 62. Au total 4 sacs poubelles de 60 L de papiers et plastics, 1 gd sac bleu de canette,

Liste des travaux réalisés en 2007

2007	Avril	1488-C024-2	Débroussaillage / Fauchage	Arrachage des ronces et taille des aubépines/ églantiers	200	Réalisé	26/04/2007	1	2	
2007	Mai	1488-C021-2	Débroussaillage / Fauchage	Ronces sur les talus de la partie creuse du chemin	50	Réalisé	4/05/2007	1,5	3	Un prochain travail devrait être de passer les orties à la débroussailleuse et ensuite de s'occuper du tas de déchets.
2007	Mai	1488-S046-3	Ré-empierrement	Placement de rondins et poteaux dans la partie marécageuse	50	Réalisé	10/05/2007	1	2	Il faudrait se renseigner sur méthode + efficace
2007	Mai	1488-C021-2	Débroussaillage / Fauchage	Déronçage	50	Réalisé	10/05/2007	1	2	Il reste des orties sur une assez longue distance à l'entrée, côté Fontaine des Gattes.
2007	Mai	1488-S089-1	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces côté rue de la Forge: entretien herbes et ronces.	200	Réalisé	15/05/2007	1	1	Côté rue de la Forge: entretien herbes et ronces. 1 personne, 1H .
2007	Janvier	1488-S046-3	Ré-empierrement		50	Réalisé	15/01/2007			En hiver, N avait ramené les poteaux, dispersés plus haut, dans la partie boueuse.
2007	Mai	1488-S089-1	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces et orties	200	Réalisé	14/05/2007	1	2	Sur 200M côté chemin du Grand Arbre, berge de la Dyle jusqu'au Moulin.
2007	Juin	1488-I019-1	Abattage / Bûcheronnage	Couper bouleaux et tailler ronces	200	Réalisé	5/06/2007	1,5	2	2 personnes, 1H30. 7 petits bouleaux abattus. Bois évacué chez N. Dégagement de beaucoup de ronces du côté de la drève Alain .
2007	Juin	1488-C021-2		Arrachage de sorties et enlèvement des déchets verts (feuilles mortes et tontes de	15		????????	0,5	2	Quelqu'un venait de déposer des déchets de tonte tout frais !
2007	Juin	1488-S075-1	Débroussaillage / Fauchage	Passage devenu quasi impossible à 2 endroits à cause des ronces	300	Réalisé	13/06/2007	1	2	Tailler ronces au sécateur
2007	Juin	1488-S081-1	Débroussaillage / Fauchage	Hautes herbes (1m) à la faux et ronces.	200	Réalisé	14/06/2007	1,25	2	Travail inachevé, interrompu par averse! Ce sera juste praticable pour la marche du Lothier de ce 25 juin.
2007	Juin	1488-C017-2	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces	200	Réalisé	15/06/2007	1	1	Préparation de la promenade d'Agnissart du 16 juin: ronces (N).
				Total 1er semestre	3295	m			10,6	Hommes.jours
2007	Juillet	1488-S074-2	Abattage / Bûcheronnage	Arbres couchés en travers et nombreux passages boueux	5	Réalisé		1	1	
2007	Juillet	1488-S046-3	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les fougères derrière chez N	50	Réalisé	14/07/2007	0,25	2	Disparition de la bruyère chez N! présence de violettes plus bas
2007	Juillet	1488-S052-1	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les balsamines en contre-bas de chez N fils	250	Réalisé	14/07/2007	0,5	2	Présence de la prêle des marais! Entrave du passage par dépôt de déchets de N fils
2007	Juillet	1488-S055-1	Abattage / Bûcheronnage	Un arbre en travers du sentier	1	Réalisé				

Liste des travaux réalisés en 2007

2007	Juillet	1488-S046-2	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les herbes hautes et un grosse branche encombre le passage	50	Réalisé	15/07/2007	0,66	1	
2007	Juillet	1488-C017-2	Aménagement d'infrastructures	Tentative d'aménagement d'un parcours en branchages couchés au sol dans la partie boueuse	35	Réalisé	27/07/2007	28	1	Placement de branchages dans la boue et décaissement du talus. La zone reste glissante !!!
2007	Juillet	1488-C024-2	Débroussaillage / Fauchage	Ronces	200	Réalisé	27/07/2007	3	1	Du petit entretien à faire mais qui m'a cependant pris 3 heures. Il reste une grosse branche qui est en travers du chemin. J'y retournerai car je n'avais pas ma scie. Ensuite, les cavaliers pourront de nouveau y passer.
2007	Juillet	1488-S061-1	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les herbes hautes	200	Réalisé	25/07/2007	1,25	1	L'entretien du sentier Point du Jour - Sclage est fait. +/- 1h15 de travail avec mes deux machines (grosse tondeuse et une débroussailleuse à fil).
2007	Juillet	1488-C017-2	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces et orties	600	Réalisé	28/07/2007	2,5	7	De 9h15 à 11h45, sans pause. N avait déjà "aménagé " la zone boueuse mais la zone reste glissante (5 personnes sur 7 ont glissé lors ne notre passage); croisé 5 promeneurs.
2007	Juillet	1488-C017-2	Canalisation des écoulements	Terminer le creusement du chenal de déviation	4	Réalisé	28/07/2007	0,75	2	Ca y est, les eaux s'écoulent enfin dans le chenal.
2007	Août	1488-S075-1	Taille des haies riveraines	Envahi par les ronces et orties	0	Réalisé	11/08/2007	2	1	Ce samedi 11 août j'ai travaillé au sécateur pendant 2 heures dans le sentier Goffaux (n° 75). Le chemin n°11 chemin du Grand Arbre a été débroussaillé je présume par la commune du côté est du sentier n°75. Le côté sud reste à faire ainsi que le sentier 81 qui monte à la chapelle d'Alsemberg .
2007	Août	1488-S074-1	Abattage / Bûcheronnage	Elagage des branches basse du merisier déraciné	0	Réalisé	8/08/2007	0,5	1	Lors de ma promenade matinale le long de la Dyle j'ai remarqué que le merisier fortement incliné au dessus de la Dyle avait été débité par un courageux bûcheron anonyme.

Liste des travaux réalisés en 2007

2007	Août	1488-S074-1	Abattage / Bûcheronnage	Abattage du merisier déraciné derrière chez N	0	Réalisé	4/08/2007	1	1	Le bûcheron anonyme, c'est moi. C'est un travail que j'apprécie beaucoup. J'ai proposé à une nièce qu'elle vienne prendre les bûches. Et les trois gros troncs, je souhaite les faire débiter en planche car le merisier est un très beau bois d'ébénisterie.
2007	Octobre		Entretien du balisage	Balisage des sentiers	0	Réalisé	20/10/2007	5	2	Nous avons placé 17 autocollants sur piquets communaux et Amis de Bousval. Ils sont collés et encore maintenus par un strap. Ce fut du chipotage (emplacement nettoyé à la brosse de fer, étendre la colle, presser, ôter le surplus). Cela nous a pris 5 heures
2007	Novembre	1488-S075-1	Débroussaillage / Fauchage	Déronçage	400	Réalisé	28/10/2007	3,5	10	Réalisé dans le cadre de l'action "Rendez-vous sur les sentiers". Essai d'une nouvelle méthode (arrachage des racines)
2007	Décembre	1488-C021-2	Débroussaillage / Fauchage	Les orties et branches basses empêchent d'emprunter l'assiette réelle du chemin	50	Réalisé	15/12/2007	0,5	1	Orties fauchées et branches basses élaguées.
2007	Décembre	1488-S044-1	Débroussaillage / Fauchage	Déronçage de l'entrée afin de le rendre plus visible	25	Réalisé	23/12/2007	2	2	Ronçes et orties déracinées et quelques déchets ramassés. Il reste cependant le gros tronc d'arbre en travers.
2007		1488-S088-1	Débroussaillage / Fauchage	Taille des haies riveraines et tonte	30	Réalisé	2007	3	1	Au cours de 2007, j'ai aussi tondu le long du jardin de la maison blanche à gauche, à la fin du sentier quand on vient de la Rue de la Forge. Total: 3 heures en 2007.
2007	Décembre	1488-S089-1	Ramassage des déchets	Ramassage des déchets	300	Réalisé	28/12/2007	0,5	1	2,5 sacs poubelle de déchets
				Total 2eme semestre	2200	m			12,4	Hommes.jours
				Total année 2007	5495	m			22,9	Hommes.jours

Liste des travaux réalisés en 2006

Année	Mois	ID Tronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation
2006	Février	1488-C017-1	Canalisation des écoulements	Continuation des travaux entamés en 2005	10	Réalisé	17/02/2006	2	4	environ 50 m dégagés, reste 2-3 m à creuser
2006	Mars	1488-S044-1	Débroussaillage / Fauchage	Les arbres coupés en 2005 rejettent de souche	0	Prévu				
2006	Mars	1488-S051-1	Taille des haies riveraines	Demander à la commune d'écrire aux riverains avant promenade du 30 avril	30	Prévu		1	1	
2006	Mars	1488-S081-1	Débroussaillage / Fauchage	Envahi par les ronces et orties	250	Réalisé	25/03/2006	3	2	Bûcheronnage tronc d'arbre pour barrière anti-moto + débroussaillage
2006	Avril	1488-S081-1	Débroussaillage / Fauchage	fauchage de la repousse des orties (20 cm en 3 semaines) avant promenade du 30 avril	250	Réalisé	30/04/2006	2	1	Fauchage de la repousse d'orties avant promenade
2006	Avril	1488-C017-1	Canalisation des écoulements	Terminer les travaux de canalisation entamés en 2005	3	Réalisé	6/05/2006	1,5	2	Placement d'un tuyaux pour l'écoulement de l'eau. Tuyaux un peu trop court !
2006	Mai	1488-I016-1	Débroussaillage / Fauchage	Remis en service du tracé officiel	250	Réalisé	6/05/2006	2,5	2	Arbres en travers, passages étroits
2006	Mai	1488-S051-1	Taille des haies riveraines	Toujours les haies de N et N	50	Réalisé	21/05/2006	2	9	Action IEW: "Rendez-vous sur les sentiers". Mde N furieuse... (coupure du fils de sécurité pour son chien)
2006	Mai	1488-S052-1	Débroussaillage / Fauchage	Dégagement du nouveau tracé	300	Réalisé	21/05/2006	1	9	Action IEW: "Rendez-vous sur les sentiers"
2006	Mai	1488-I017-1	Débroussaillage / Fauchage	Dégagement des abords en bas	30	Réalisé	21/05/2006	0,25	9	Action IEW: "Rendez-vous sur les sentiers"
2006	Juin	1488-C017-1	Canalisation des écoulements	aménagement d'un passage à gué au-dessus du carrefour	3	Réalisé	1/06/2006	3	1	Rechercher et monter 5 madriers
2006	Juin	1488-S046-1	Débroussaillage / Fauchage	Fauchage des hautes herbes le long du jardin de N	100	Réalisé	15/06/2006	1	1	dégâts à l'un des piquets de marquage du sentier
2006	Juin	1488-S046-1	Nivellement du profil	élargir et aplanir l'angle droit de la première descente	2	Réalisé	15/06/2006	2	1	présence de briquillons, morceaux de verre, carrelage, canettes
2006	Juin	1488-S046-1	Débroussaillage / Fauchage	nettoyage de la rampe	15	Réalisé		1	1	
				Total 1er semestre	1293	m			8,6	Hommes.jours
2006	Juillet	1488-S046-1	Chicane anti-motos	placement d'un tourniquet par les ouvriers communaux	1	Réalisé		2	3	Sol difficile à travailler car empierré. L'emplacement du tourniquet n'est pas exact.
2006	Juillet	1488-S046-1	Chicane anti-motos	refection des clôtures autour du tourniquet + chicane en haut	1	Réalisé		2,5	2	matériel clôture fourni en partie par le fermier N

Liste des travaux réalisés en 2006

2006	Août	1488-S046-2		construction d'un pont en billes de chemin de fer	2	Réalisé		1	3	
2006	Juin	1488-S051-1	Débroussaillage / Fauchage	enlèvement des branchages laissés lors de l'action "Rendez-vous sur les sentiers"	30	Réalisé		0,5	3	Evacuation des branchages
2006	Septembre	1488-S046-2	Débroussaillage / Fauchage	enlèvement des branchages avant la promenade du 1er octobre	50	Réalisé		0,5	1	le tracé n'est pas tout à fait exact...
2006	Juin	1488-C021-2		Arrachage de sorties et enlèvement des déchets verts (feuilles mortes et tontes de gazon)	15		????????	0,5	2	Quelqu'un venait de déposer des déchets de tonte !
2006	Septembre	1488-S052-1	Débroussaillage / Fauchage	fauchage des orties avant parcours vtt du 24 septembre	300	Réalisé	23/09/2006	1	1	
2006	Septembre	1488-S052-1	Taille des haies riveraines	déplantage des plantes dans le talus de N	1	Réalisé	28/09/2006	0,5	1	
2006	Septembre	1488-S052-1	Nivellement du profil	Aménagement de marches dans le talus de N	1	Réalisé	30/09/2006	1	1	
2006	Septembre	1488-S038-1		rencontre de N pour voir si possibilité de remise en service	0	Réalisé	24/09/2006	1	2	pas de contournement aménagé (et ne souhaite pas)
2006	Juin	1488-C002-4	Abattage / Bûcheronnage	dégagement des troncs d'arbres couchés en travers	20	Réalisé		2	2	Rencontre de N qui se plaint des écoulements de N
2006	Septembre	1488-S062-1	Débroussaillage / Fauchage	fauchage des herbes hautes avant promenade du 1er octobre	300			2	2	C'était plus touffu le long des betteraves
2006	Septembre	1488-S062-1	Débroussaillage / Fauchage	couper les betteraves avant promenade du 1er octobre	50		28/09/2006	0,5	1	N
2006		1488-C024-2	Débroussaillage / Fauchage	débroussaillage des ronces	130			1	1	N
2006	Septembre	1488-S046-2	Débroussaillage / Fauchage	2ème défrichement avant promenade du 1er octobre	50		30/09/2006	1	1	N et N
2006	Octobre	1488-S062-1	Débroussaillage / Fauchage	fauchage orties avant promenade du 1er octobre	8		1/10/2006	1	1	
2006	Septembre	1488-S061-1	Débroussaillage / Fauchage	Fauchage des herbes le long des saules et de la pépinière	70		30/09/2006	2	1	très touffu
2006		1488-S088-1	Débroussaillage / Fauchage	régulièrement entretenu par un riverain	160			1	1	le sentier Finet est régulièrement entretenu par un riverain, sauf dans le bas.
2006	Octobre	1488-S081-1	Débroussaillage / Fauchage	Débroussaillage / Fauchage (avant marche Adeps du 22-10-06).	50		19/10/2006	2	2	a) ronces à la débroussailleuse et mises en tas, sur une largeur normale
2006	Novembre	1488-S046-3	Débroussaillage / Fauchage	fauchage des fougères derrière chez N	100		21/11/2006	6	2	2h30 et 3h30 de travail
				Total 2ème semestre	1339	m			8,2	Hommes.jours
				Total année 2006	2632	m			14,1	Hommes.jours

Année 2005

Année	Mois	ID Tronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation	Hommes x jours
2005	Mars	1488-I019-01	Débroussaillage / Fauchage		100	Réalisé	19/03/2005	5	1		0,71
2005	Mars	1488-S038-03	Débroussaillage / Fauchage		450	Réalisé	19/03/2005	5	0,5	Pas eu le temps de finir	0,36
2005	Mars	1488-S044-01	Abattage / Bûcheronnage	Branches mortes et arbres abattus en travers du chemin + supprimer les jeunes arbres qui poussent	0	Réalisé	19/03/2005	4	1	Pas eu le temps de finir	0,57
2005	Mars	1488-C017-02	Débroussaillage / Fauchage	déprédations importantes dues à l'écoulement des eaux. Canaliser les suitelements vers le ruisseau par des drains sous le sentier	950	Réalisé	27/03/2005			Visite sur place	
2005	Mars	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage	Tenter d'éradiquer la renouée du japon!	10	Réalisé	10/04/2005	1	1	Injection de round up	0,14
2005	Mars	1488-S059-01	Débroussaillage / Fauchage		500	Réalisé	10/04/2005	3	2	Plantation piquets, section barbelés, sciage troncs d'arbres morts couchés en travers	0,86
2005	Avril	1488-S051-01	Taille des haies riveraines			Réalisé	1/04/2005	2	0,5		0,14
2005	Avril	1488-S075-01	Débroussaillage / Fauchage	ronces et pruneliers	150	Réalisé	1/04/2005	1	2,25	Initiative N	0,32
2005	Avril	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage	Lutte contre la renouée du Japon	5	Réalisé	10/04/2005	1	0,5	Injection de Round up (0,5 ml)	0,07
2005	Avril	1488-S059-01	Abattage / Bûcheronnage	Baliser l'entrée du sentier et couper les arbres en travers	0	Réalisé	10/04/2005	3	2,5	Arbres morts sectionnés + injection round-up (0,2 ml) aux renouées du Japon	1,07
2005	Mai	1488-C017-02	Drainage	déprédations importantes dues à l'écoulement des eaux	3	Réalisé	14/05/2005	4	4	aménagement de ponts en rondins + creusement rigole	2,29
2005	Mai	1488-C017-02	Débroussaillage / Fauchage	Ajouté de table Travaux réalisés	25	Réalisé	16/05/2005	3	1	dégagement des branchages	0,43
2005	Mai	1488-C017-02	Nivellement du profil		5	Réalisé	16/05/2005	4	4	creusement rigole (suite) + dégagement des branchages	2,29
2005	Juin	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage	Ajouté de table Travaux réalisés	10	Réalisé	10/06/2005	1	2	dégagement renouée du japon et ronces	0,29
2005	Juin	1488-S075-01	Débroussaillage / Fauchage	Ajouté de table Travaux réalisés	200	Réalisé	10/06/2005	1	2,5	dégagement ronces	0,36
								Total (jours x homme)			9,89

Année	Mois	ID Tronçon	Travail à réaliser	Commentaire	Longueur Travaux (m)	Statut Travaux	Date Réalisation	Nbre Hommes réel	Nbre Heures réel	Commentaire Réalisation	Hommes x jours
2004	Mars	1488-C025-01	Débroussaillage / Fauchage	Tenter d'éradiquer la renouée du japon!	20	Réalisé	15/02/2004	1	3		0,43
2004	Mars	1488-C003-04	Débroussaillage / Fauchage		200	Réalisé	19/03/2005	5	0,5		0,36
2004	Mars	1488-S051-01	Débroussaillage / Fauchage	passage envahi par les ronces	15	Réalisé	1/04/2005	2	1		0,29
2004	Avril	1488-S059-01	Débroussaillage / Fauchage	Passage pour repérage et déblaiement		Réalisé	3/04/2004	4	1	Passage pour repérage et déblaiement	0,57
2004	Mai	1488-S051-01	Nivellement du profil			Réalisé	1/04/2005	2	1		0,29
2004	Septembre	1488-C021-02	Débroussaillage / Fauchage	Elagage des chênes et aubépines,+ fauchage des orties		Réalisé	18/09/2004	2	2	Elagage des chênes et aubépines + fauchage des orties	0,57
2004	Septembre	1488-I019-01	Débroussaillage / Fauchage	Dégagement et élagage		Réalisé	18/09/2004	2	0,5	Dégagement et élagage	0,14
2004	Septembre	1488-S059-01	Abattage / Bûcheronnage	Dégagement des arbres mis en travers et rafraîchir le tracé pour la promenade du 24 octobre		Réalisé	18/09/2004	3	2	Dégagement des arbres mis en travers et rafraîchir le tracé pour la promenade du 24 octobre	0,86
2004	Septembre	1488-S059-01	Débroussaillage / Fauchage	N a dû renettoyer en urgence le sentier pour la promenade de l'après-midi.		Réalisé	24/10/2004	1	3	N a dû re-nettoyer en urgence le sentier pour la promenade de l'après-midi (34 personnes).	0,43
2004	Octobre	1488-C024-02	Débroussaillage / Fauchage			Réalisé	27/10/2004	1	2	N: Dégagement des ronces dans les talus	0,29
2004	Décembre	1488-S081-01	Débroussaillage / Fauchage			Réalisé	1/12/2004			Réalisé en décembre 2004	
										Total (jours x homme)	4,21